

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年8月、令和6年8月 評価委員会を開催

(2) 評価の方法

外部有識者を含む評価委員会が評価する。
評価委員会を開催し、5名の有識者による検証、意見交換を行った。
事後評価の結果については、ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
現在進めている空調設備設置事業やバリアフリー化、トイレ改修事業については、早急に取り組むべき課題であると認識しており、計画的かつ可能な限り迅速に対応していきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中学校1校のバリアフリー化、トイレ環境改善を図ることができた。
また、中学校12校の特別教室等への空調設備設置を実施し、教育環境の改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
東陽中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.7～R5.12	R5.12.28		
明洋中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.7～R5.12	R5.12.18		
明洋中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R4.12～R5.3	R5.3.24		
明洋中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		R4.12～R5.3	R5.3.24		
大塔中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R4.12～R5.2	R5.2.27		
高雄中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.7～R5.12	R5.12.28		
高雄中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R5.4～R6.3	R6.3.29		
高雄中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		R5.4～R6.3	R6.3.29		
高雄中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.4～R6.3	R6.3.29		
高雄中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R5.4～R6.3	R6.3.29		
新庄中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.7～R5.12	R5.12.21		
上芳養中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.7～R5.12	R5.12.28		
中芳養中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.7～R5.12	R5.12.28		
上秋津中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.7～R5.12	R5.12.20		
秋津川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.7～R5.12	R5.12.11		
衣笠中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.7～R5.12	R5.12.28		