

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年7月・8月、令和4年8月 評価委員会を開催

(2) 評価の方法

外部有識者を含む評価委員会が評価する。
評価委員会を開催し、5名の有識者による検証、意見交換を行った。
事後評価の結果については、ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
次年度以降については、児童生徒が安全かつ安心して生活できるよう、新たな法改正に伴うバリアフリー化対応等、整備計画に基づき、教育環境の充実に向けて継続的に施設整備に取り組むこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

非構造部材の耐震化については、小学校7校・中学校4校・社会体育施設1施設にて実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校3校のトイレ改修事業及び小学校7校の普通教室への空調設置事業を行い、教育環境の改善を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針		事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	全事業期間 (契約～完成)			
田辺第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	R3.3～R3.3	R4.1.6		
芳養小学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R3.8.6		
秋津川小学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R4.3.31		
長野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	R3.3～R3.3	R3.11.24		
長野小学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R3.10.13		
田辺東部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	R3.3～R3.3	R4.1.27		
田辺東部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	R3.3～R3.3	R4.1.27		
龍神小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	R2.5～R3.3	R2.10.28		
上山路小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	R2.5～R3.3	R3.1.28		
上山路小学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R3.10.13		
中山路小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	R2.5～R3.3	R2.12.16		
中山路小学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R3.10.13		
咲楽小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	R2.5～R3.3	R3.1.28		
咲楽小学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R3.10.13		
中辺路小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	R2.5～R3.3	R3.1.28		
中辺路小学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R3.9.10		
鮎川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	R2.5～R3.3	R3.1.28		
本宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	R2.5～R3.3	R3.1.28		
本宮体育館	(2)	28	社会体育施設耐震化	R2.10～R3.3	R2.12.28		
明洋中学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R4.3.31		
高雄中学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R4.3.31		
上秋津中学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R4.3.31		
龍神中学校	(2)	36	防災機能強化	R3.3～R3.3	R4.2.10		