

# 石綿粉塵気中濃度結果速報

|      |            |       |           |
|------|------------|-------|-----------|
| 送信日: | 2021年6月11日 | 送信枚数: | 1 枚(本状含む) |
| 送付先  | 株式会社 裏地工務店 |       | 御中        |
|      | 様          |       |           |

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。  
下記の件につきまして、本日までの測定結果をお送りさせていただきます。

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 弊社受付番号 | 21031803           |
| 件名     | 田辺市庁舎新築に伴う既存建物解体工事 |

| 測定点名          | 測定結果(単位:[f/L]) |       |  |  |
|---------------|----------------|-------|--|--|
|               | 作業中            | 測定日   |  |  |
| 敷地境界 東側(8回目)  | 33 0.11未満      | 5月28日 |  |  |
| 敷地境界 西側(8回目)  | 34 0.11未満      | 5月28日 |  |  |
| 敷地境界 南側(8回目)  | 35 0.11未満      | 5月28日 |  |  |
| 敷地境界 北側(8回目)  | 36 0.11未満      | 5月28日 |  |  |
| 敷地境界 東側(9回目)  | 37 0.11未満      | 6月4日  |  |  |
| 敷地境界 西側(9回目)  | 38 0.11未満      | 6月4日  |  |  |
| 敷地境界 南側(9回目)  | 39 0.11未満      | 6月4日  |  |  |
| 敷地境界 北側(9回目)  | 40 0.11未満      | 6月4日  |  |  |
| 敷地境界 東側(10回目) | 41 0.11未満      | 6月11日 |  |  |
| 敷地境界 西側(10回目) | 42 0.11未満      | 6月11日 |  |  |
| 敷地境界 南側(10回目) | 43 0.11未満      | 6月11日 |  |  |
| 敷地境界 北側(10回目) | 44 0.11未満      | 6月11日 |  |  |
| 敷地境界 東側(11回目) | 45             |       |  |  |
| 敷地境界 西側(11回目) | 46             |       |  |  |
| 敷地境界 南側(11回目) | 47             |       |  |  |
| 敷地境界 北側(11回目) | 48             |       |  |  |

※測定の結果、本日までのすべての測定点におきまして、環境省の指針値(1f/L)未満でした。  
(建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014.6))  
(※但し、作業中の作業室内についてはこの限りではない。)



株式会社 ネクサス分析センター

住所: 〒570-0003 大阪府守口市大日町1丁目3番38号富士林プラザ大日参番館2階オフィス

TEL: 06-6916-8555 FAX: 06-6916-8556

email: nas@n-nexus.co.jp