# 石綿粉塵気中濃度結果速報

| 送信日: | 2021年7月29日 | | | 送信枚数: | 1　　枚(本状含む) |
|---|---|---|---|---|---|

| 送付先 | 株式会社　裏地工務店　　御中 |
|---|---|
| | 様 |

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。

下記の件につきまして、本日までの測定結果をお送りさせていただきます。

| 弊社受付番号 | 21031803 |
|---|---|
| 件名 | 田辺市庁舎新築に伴う既存建物解体工事 |

| 測定点名 | 測定結果(単位:[f/L]) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 作業前 | | 測定日 | 作業中 | | 測定日 | 作業後 | | 測定日 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 敷地境界　東側 | | | | | | | 65 | 0.11未満 | 7月29日 | | | |
| 敷地境界　西側 | | | | | | | 66 | 0.11未満 | 7月29日 | | | |
| 敷地境界　南側 | | | | | | | 67 | 0.11未満 | 7月29日 | | | |
| 敷地境界　北側 | | | | | | | 68 | 0.11未満 | 7月29日 | | | |

※測定の結果、本日までのすべての測定点におきまして、環境省の指針値(1f/L)未満でした。
(建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014.6))
(※但し、作業中の作業室内についてはこの限りではない。)

**株式会社　ネクサス分析センター**

住所:〒570-0003　大阪府守口市大日町1丁目3番38号富士林プラザ大日参番館2階オフィス

TEL:06-6916-8555　FAX:06-6916-8556

email:nas@n-nexus.co.jp